

KOMUNALAC d.o.o. Delnice

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2013 godina

I) Ugovori o javnoj nabavi - iznosi bez PDV-a – objavljene uplate do **31.01.2015.**

Red. br.	Evid.broj nabave	Vrsta provedenog postupka OP-otvoreni postupak PP/bPO-pregovarački postupak bez prethodne obavijesti	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora 31.01.2015.	
1.	1/2013	Odvjetničke usluge	24.05.2013.	300.000,00	12 mj.	Kovačević, Koren i dr.	24.05.2014.	255.586,10	KOM
2.	2/2013	Supilova ulica	21.02.2013.	11.294.496,89	24 mj.	Vodotehnika d.d.	21.02.2015.	10.958.491,05	VIO
3.	3/2013.	Nastavak Reg.vodovod s.sušica	22.11.2013.	1.619.066,79	12 mj.	Iskopi Belobrajdić	22.11.2014.	1.356.396,31	VIO
4.	4/2013.	Nabava kanalizacijski materijal	16.10.2013.	1.790.174,50	12 mj.	FDS Trgovina	16.10.2014.	39.959,10	KOM
5.	5/2013.	-Nabava vodovodnog materijala	31.12.2013.	1.281.531,08	12 mj.	FDS Trgovina	31.12.2014.	586. 918,37	KOM
		- nabava vodomjera	31.12.2013.	409.770,00	12.mj.	Andel d.o.o.	31.12.2014.	317.349,88 67.740,00 222.831,50	VIO KOM VIO
6.	6/2013	Radovi na vodoop. i kanalizac.Lokve	29.10.2013.	397.686,85	30 dana	Goran Graditeljstvo	29.11.2013.	374.955,63	VIO
7.	7/2013	Gorivo	30.12.2013.	518.900,65	12 mj.	Petrol	30.12.2014.	377.758,81	KOM.
8.	8/2013	Nastavak radova Sunger	21.11.2013.	591.125,75	10 mj.	Iskopi Belobrajdić	21.09.2014.	64.557,32 152.147,26	KOM VIO